

Мониторинг реализации в 2015 году плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

№ п/п	Наименование проекта (инвестиционного проекта, мероприятия, объекта)	Стоимость всего, тыс.руб.	Сроки реализации проекта (инвестиционного проекта, мероприятия) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии	Фактические сроки реализации проекта (инвестиционного проекта, мероприятия)	Финансирование 2015 года, тыс.руб.	из них:			Информация об исполнении
						бюджетные		внебюджетные	
						всего	округ		
1.	По вектору «Образование»								
1.1.	Проект "Билдинг-сад":		2015-2017						
	детский сад по ул. Профсоюзов, 38	74 431,0		2016-2017	0				
	детский сад по ул. Каролинского, 10	60 107,64		2016	0				
	детский сад по ул. Университетской, 11	103 821,9		2015	103 821,9	103 821,9	98 630,8		выкуплен
1.2.	Мероприятие "Обновление материально-технической базы существующих объектов образования"		2015-2030	2015	598 349,62	598 349,62	554 760,44		
1.3.	Строительство детского сада в микрорайоне ПИКС	442 278,08	2015-2017	2014-2015	294 851,98	294 851,98	280 190,4		выкуплен

1.4.	Строительство детского сада в микрорайоне 37	482 002,86	2015-2017	2015	482 002,86	482 002,86	457 902,7		выкуплен
1.5.	Строительство детского сада в микрорайоне 40	532 443,73	2015-2017	2015	0				построен за счет внебюджетных источников
1.6.	Строительство детского сада № 2 в микрорайоне 38	482 002,86	2015-2017	2016-2018	0				
1.7.	Строительство детского сада в микрорайоне 5А	482 002,86	2015-2017	2014	0				выкуплен в 2014 году. В 2015 г. полностью укомплектован детьми
1.8.	Строительство детского сада в микрорайоне 30	482 002,86	2015-2017	2017-2019	0				
1.9.	Строительство детского сада в микрорайоне 44		2015-2017						Исключен из гос.программы в апреле 2015 из МП в июле 2015 года
1.10.	Строительство детского сада в микрорайоне 20А	482 002,86	2015-2017	2018-2020					сроки строительства в Гос-программе перенесены
1.11.	Строительство детского сада в микрорайоне 34		2015-2017	2013					МБДОУ №30 «Семицветик» функционирует с 30.10.2015. Строительство объекта финансировалось в рамках про-

									граммы «Со- трудничество»
1.12.	Строительство школы-детского сада № 1 (трансформера) в микрорайоне 38	669 486,50	2015-2017	2016-2018					
1.13.	Реконструкция детского сада "Золотой Ключик" ул. Энтузиастов, 51/1	215 834,95	2015-2017	2014-2015	151 814,1	7 509,37			выполнена средства федерального бюджета в 2015 году – 129 123,32
1.14.	Строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне 40	785 495,62	2015-2017	2013- 2015					СШ №9 построена за счет внебюджетных источников
1.15.	Строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне 16А	807 383,91	2015-2017	2016-2018					сроки строительства в Госпрограмме перенесены
1.16.	Строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне 20А	935 832,04	2015-2017	2018-2020					сроки строительства в Госпрограмме перенесены
1.17.	Строительство средней школы в микрорайоне 42	807 383,91	2015-2017	2021-2023					сроки строительства в Госпрограмме перенесены
1.18.	Строительство станции юных натуралистов в	804 286,54	2015-2017	2018-2020					сроки строительства перенесены

	лесопарковой зоне								
1.19.	Текущий и капитальный ремонт зданий образовательных учреждений	439 596,06	2015-2017	2015-2017	92 718,96	92 718,96	726,95		
1.20.	Реконструкция зданий Сургутского профессионального колледжа, по ул. 30 лет Победы (Профессиональное училище N 17 в г. Сургуте. Реконструкция)		2015-2017	2018 - 2020					сроки строительства в Госпрограмме перенесены
1.21.	Реконструкция (расширение) здания Сургутского государственного университета под детский сад работников СурГУ		2015-2017	20015					Завершена Детский сад функционирует